

## 富山産業展示館 新展示場増築工事の進捗状況等について

日頃からテクノホールの運営並びに新展示場増築工事の実施に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。

平成 29 年 10 月の開館を目指し、現在、増築工事はまもなく基礎工事を完了し、10 月から鉄骨工事を進めてまいります。また、11 月中旬からは西側駐車場工事にも着手する予定です。

今後とも、周辺の交通安全対策、環境対策に十分に配慮し、工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

### ○ テクノホール新展示場増築イメージ図



### ○ 工事期間 平成 29 年 9 月 30 日まで

- ・ 作業時間：8 時～18 時（大型車両搬入 8 時 30 分以降）

### ○ 現展示場は、工事期間中も営業しています。（平成 29 年 3 月末頃まで）

（新展示場との接続・改修工事のため 29 年 4 月～9 月は、全面休館の予定）

### ○ 新展示場の供用開始は、平成 29 年秋頃（10 月以降）

工事現場事務所：電話 076-429-2750（窓口：前田建設工業 大木、貸毛）

### テクノホール増築工事関係スケジュールの概略（予定）

年	平成28年												平成29年									
	月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月			
<b>&lt;新展示場建築関係&gt;</b>																						
本体工事	着工	根切り・基礎				鉄骨				屋根・外装				内装				竣工				新展示場 開館準備 ↓ 供用開始
設備工事 (電気・空調・給排水)																						
既設改修・接続																						
※全面休館 (接続・改修工事のため)																				現施設 営業再開		
<b>&lt;駐車場・外構関係&gt;</b>																						
駐車場整備 (側溝・植樹帯・舗装)								(南側)		舗装			植栽など						供用			
調整池・建物外構											(北側)		舗装						供用			
													調整池設置	建物周辺								

## 【工事状況】

### ○建築工事着手前（平成 28 年 4 月）



### ○基礎工事（平成 28 年 6 月下旬～7 月下旬）



### ○基礎工事（平成 28 年 8 月上旬～下旬）



### 〔上からの写真〕

平成 28 年 6 月末



平成 28 年 8 月末

