

富山産業展示館 新展示場増築工事の進捗状況等について

日頃からテクノホールの運営並びに新展示場増築工事の実施に多大なご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。平成 29 年 10 月の開館を目指し、工事は鉄骨建方を完了し、外壁、屋根、天井の施工を順次進めております。(外部足場解体は 4 月下旬の予定)
(工程・日程は、おおむね予定どおりに進捗。)

- 工事期間 平成 29 年 9 月 30 日まで
(* 全面休館 平成 29 年 4 月～10 月初旬)
- 新展示場の供用開始 平成 29 年 10 月下旬



(ホワイエ内)



(ホール内)



H29. 2. 3 (正面)



(西側 (搬入口側))

- テクノホール新展示場増築イメージ図



新展示場の概要

① 展示ホール：床面積 3,634 m²

* 既設の展示場 (3,363 m²) と合わせた
展示ホールの合計面積は約 7,000 m²

- ・「移動式間仕切り」により、展示ホールの分割利用が可能
 - ・ 催事規模に応じた広さの設定が可能 (全面、3/4 面、1/2 面、1/4 面)
 - ・ 分割利用により、展示と会議・講演等の複合催事等の開催が可能
- ・ 天井 (高さ 9m) に吸音効果のある「膜」を設置し、レセプションや会議などの催事にふさわしい、落ち着いた空間を形成
- ・ コンクリート床 (耐荷重 5t) に電気・給排水ピットを配置



② ホワイエ：床面積 1,051 m²

・ コンセント、LAN・電話端子を配置。展示・商談用ブース、小イベント等で利用可能



③ 商談室 (兼主催者室) (5 室)、その他の諸室

④ 駐車場：約 700 台 (現施設：450 台) ※別途：臨時用 (簡易舗装) 約 250 台